# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento ( nome/apelido) |
|---|---|---|---|
| 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | FAXINAL DO SOTURNO - RS | Estacionamento do Posto de Saúde |

| Programa/Modalidade/Ação | Aprovação (data) | Parcela (n.º) | Fim vigência (data) |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

| Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | Parcela 1 | | Parcela 2 | | Parcela 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM |
| 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 539,46 | 0,62% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | 2.031,30 | 2,32% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | ESCVAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA VIGA BALDRAME | 1.052,52 | 1,20% | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | 2.333,41 | 2,67% | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 1.525,24 | 1,74% | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 6 | CONCRETO FCK = 20 MPA, BRITA 1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, PARA BALDRAME E SAPATA | 2.580,47 | 2,95% | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 7 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA | 4.341,33 | 4,96% | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 8 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM | 107,79 | 0,12% | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 9 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | 825,55 | 0,94% | 35,00 | 35,00 | 65,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 10 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 669,78 | 0,77% | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 11 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | 11.763,89 | 13,44% | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 100,00 | | 100,00 |

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento ( nome/apelido) |
|---|---|---|---|
| 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | FAXINAL DO SOTURNO - RS | Estacionamento do Posto de Saúde |

| Programa/Modalidade/Ação | Aprovação (data) | Parcela (n.º) | Fim vigência (data) |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

| Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | Parcela 1 | | Parcela 2 | | Parcela 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM |
| 12 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | 181,27 | 0,21% | - | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. | 2.155,44 | 2,46% | - | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 443,23 | 0,51% | - | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 1.108,49 | 1,27% | - | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 16 | CONCRETO FCK = 25MPA, BRITA 1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 1.305,95 | 1,49% | - | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 17 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | 399,46 | 0,46% | - | - | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 18 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | 28.332,60 | 32,37% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 19 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 8.262,92 | 9,44% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 20 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 885,11 | 1,01% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 21 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 3.721,12 | 4,25% | - | - | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 22 | CONCRETO FCK = 15MPA, BRITA 1, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | 102,67 | 0,12% | - | - | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento ( nome/apelido) |
|---|---|---|---|
| 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | FAXINAL DO SOTURNO - RS | Estacionamento do Posto de Saúde |

| Programa/Modalidade/Ação | Aprovação (data) | Parcela (n.º) | Fim vigência (data) |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

| Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | Parcela 1 | | Parcela 2 | | Parcela 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM |
| 23 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | 15,84 | 0,02% | - | - | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 24 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 1.113,37 | 1,27% | - | - | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 100,00 |
| 25 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | 5.727,17 | 6,54% | - | - | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 100,00 |
| 26 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | 1.805,99 | 2,06% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 27 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL | 3.221,91 | 3,68% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| 28 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 977,83 | 1,12% | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 |
| | **Total (%):** | | | 15,03 | 15,03 | 30,11 | 45,14 | 54,86 | 100,00 |
| | **Total (R$):** | 87.531,12 | 100,00% | 13.157,22 | 13.157,22 | 26.357,31 | 39.514,53 | 48.016,59 | 87.531,12 |

Faxinal do Soturno, 10/01/2018

**Maurício José Both Bolzan**
Eng Civil CREA RS/220.609

**Lourenço Domingos Moro**
Prefeito Municipal em exercício