CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
2621.1041681-82	846287/2017	1433/2018	MCDI/Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno	Faxinal do Soturno / RS	RS - 149 até RS - 348	Complementação de ciclovia , da RS-149 até RS-348

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R$ 272.012,03

							Frentes de Obra:	Trecho - V0=0 até 0+180,00	Trecho 0+180,01 até 0+360,00	Trecho 0+360,01 até 0+560,00	Trecho 0+540,01 até 0+720,00	Trecho 0+720,01 até 0+ 890,00	
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	267,56	668,90	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50					
Meta	2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78M3	M3	201,09	2,80	563,05	3-PAVIMENTAÇÃO	40,66	40,66	40,66	40,66	38,45	
Serviço	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	301,63	0,84	253,37	3-PAVIMENTAÇÃO	61,00	61,00	61,00	61,00	57,63	
Serviço	2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	M3	66,33	6,46	428,49	3-PAVIMENTAÇÃO	13,41	13,41	13,41	13,41	12,69	
Serviço	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	348,50	98,96	34.487,56	3-PAVIMENTAÇÃO	70,48	70,48	70,48	70,48	66,58	
Serviço	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	20.213,00	1,08	21.830,04	3-PAVIMENTAÇÃO	4.088,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00	3.861,00	
Serviço	2.6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M3XKM	3.484,99	4,77	16.623,40	3-PAVIMENTAÇÃO	704,82	704,82	704,82	704,82	665,71	
Serviço	2.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M	3.484,99	1,56	5.436,58	3-PAVIMENTAÇÃO	704,82	704,82	704,82	704,82	665,71	
Serviço	2.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	104,55	1.116,19	116.697,66	3-PAVIMENTAÇÃO	21,13	21,13	21,13	21,13	20,03	
Serviço	2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.063,90	1,17	7.094,76	3-PAVIMENTAÇÃO	1.226,40	1.226,40	1.226,40	1.226,40	1.158,30	
Serviço	2.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM, (COMPRIMENTO BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	1.090,55	40,48	44.145,46	3-PAVIMENTAÇÃO	220,46	220,46	220,46	220,46	208,71	
Meta	3	DRENAGEM											
Serviço	3.1	TUBO PVC DN 100MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	58,62	937,92	4-DRENAGEM	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	
Serviço	3.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNIDADE	16,00	843,49	13.495,84	4-DRENAGEM	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	
Serviço	3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26M3/ 88HP), LARG. MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	UNIDADE	31,81	13,31	423,39	4-DRENAGEM	7,84	7,84	7,84	5,88	2,41	

Valor Total do Orçamento: R$ 272.012,03

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:	Trecho - V0=0 até 0+180,00	Trecho 0+180,01 até 0+360,00	Trecho 0+360,01 até 0+560,00	Trecho 0+540,01 até 0+720,00	Trecho 0+720,01 até 0+ 890,00	
									1	2	3	4	5	6
Serviço	3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO; 0,26M3 / POTÊNCIA: 88HP), LARGURA ATÉ 0,8M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	28,48	23,03	655,89	4-DRENAGEM		7,12	7,12	7,12	5,34	1,78	
Meta	**4**	**SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**												
Serviço	4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	86,17	26,17	2.255,07	5-SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		17,42	17,42	17,42	17,42	16,49	
Serviço	4.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	54,12	26,17	1.416,32	5-SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10,94	10,94	10,94	10,94	10,36	
Serviço	4.3	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE	M2	11,00	395,93	4.355,23	5-SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		3,66				7,34	
Meta	**5**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**												
Serviço	5.1	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PTB = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÃO	H	2,00	121,55	243,10	6-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00				1,00	

Faxinal do Soturno / RS, 29 de março de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyef Lucas G. Bittencourt
CREA / CAU: RS / 229.057