ANEXO - XXV

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1055678-99	870803/2018		MINISTÉRIO DO TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	1055678-99	14/02/2019

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO / RS	SANTOS ANJOS	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANJO DA GUARDA NO DISTRITO DE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 227.508,81

Total por Frente (R$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Qtde	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R$	-	-	-	-	-	-	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	1.103,24	1.103,24	-	-	-	-	-
2	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	2,88	-	-	-	-	-
3	Evento	PISOS	R$	154.032,62	29.210,32	37.947,82	37.947,82	48.926,66	-	-
3	3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.224,61	556,00	556,00	556,00	556,61	-	-
3	3.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- PÓ DE PEDRA	M3	118,44	30,00	30,00	30,00	28,44	-	-
3	3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.825,78	400,00	550,00	550,00	325,78	-	-
3	3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	329,79	-	-	-	329,79	-	-
3	3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO	M2	52,55	-	-	-	52,55	-	-
3	3.6	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNIDADE	643,00	160,00	160,00	160,00	163,00	-	-
4	Evento	FUNDAÇÃO DO MURO	R$	11.591,01	-	-	-	-	11.591,01	-
4	4.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	22,50	-	-	-	-	22,50	-
4	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,21	-	-	-	-	69,21	-
4	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,66	-	-	-	-	74,66	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30.313,56	37.447,32	37.947,32	49.932,00	77.372,95	-
1	2	3	4	5	6

Valor de Investimento: R$ 227.508,81

Total por Frente (R$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.						
4	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,15	-	-	-	-	114,15	-
4	4.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,84	-	-	-	-	7,84	-
4	4.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	37,00	-	-	-	-	37,00	-
5	**Evento**	**MUROS**	**R$**	**8.657,27**	-	-	-	-	8.657,27	-
5	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	55,50	-	-	-	-	55,50	-
5	5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	92,50	-	-	-	-	92,50	-
5	5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,50	-	-	-	-	92,50	-
5	5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	92,50	-	-	-	-	92,50	-
6	**Evento**	**SERVIÇOS DIVERSOS**	**R$**	**52.124,67**	-	-	-	-	52.124,67	-
6	6.1	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM 1,50M DE COMPRIMENTO PARA 3 LUGARES COM ENCOSTO	UN	29,00	-	-	-	-	29,00	-
6	6.2	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM 1,50M DE COMPRIMENTO PARA 3 LUGARES SEM ENCOSTO	UN	34,00	-	-	-	-	34,00	-
6	6.3	LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO, COM 70C DE ALTURA E CAPACIDADE DE 94 LITROS INCLUINDO TAMPA	UN	10,00	-	-	-	-	10,00	-
6	6.4	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	16,00	-	-	-	-	16,00	-
6	6.5	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	-	-	-	-	16,00	-
6	6.6	CONJUNTO DE 01 (UMA) MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	4,00	-	-	-	-	4,00	-

FAXINAL DO SOTURNO / RS, 14 de outubro de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: Dyél Lucas G. Bittencourt

CREA / CAU: CREA/RS - 229.057