ANEXO - XIII

CAIXA

PLE - **Planilha de Levantamento de Eventos**
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1052995-84	866.557/2018	0156/2019	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO		30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDERECO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA CASTRO ALVES, RUA A, RUA B, RUA C E	PAVIMENTACÃO DE VIAS	

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/10/2018

Valor Total do Orçamento: R$ 462.923,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 1	2	3	4	5	6
								Rua Castro Alves, trecho da esquina da Rua 30 de Novembro até 72,5m em direção a Rua Júlio de Castilhos	Rua Castro Alves, trecho a partir dos 72,5m até a esquina a Rua Júlio de Castilhos	Rua Castro Alves, trecho da esquina da Rua Angelo Bozzetto até 65m em direção a Rua José do Patrocinio	Rua Castro Alves, trecho a partir dos 65m até a esquina Rua José do Patrocinio	Ruas A, B e C	Ruas A, B e C
Nível	1.	**RUA CASTRO ALVES ENTRE RUA 30 DE NOVEMBRO E RUA JÚLIO DE CASTILHOS**											
Serviço	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	391,25	1.126,80	2-Serviços iniciais	2,88					
Nível	1.2	**Drenagem**											
Serviço	1.2.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	2,00	780,26	1.560,52	3-Drenagem pluvial	2,00					
Nível	1.3	**Pavimentação da via**											
Serviço	1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	290,00	44,46	12.893,40	4-Pavimentação da via	250,00	40,00				
Serviço	1.3.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.740,00	41,12	71.548,80	4-Pavimentação da via	870,00	870,00				
Nível	1.4	**Pavimentação dos passeios**											
Serviço	1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	34,60	681,18	23.705,06	5-Pavimentação dos passeios	14,60	20,00				
Nível	1.6	**Sinalização**											
Serviço	1.6	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	2,00	388,89	777,78	6-Sinalização		2,00				
Serviço	1.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	2,00	115,18	230,36	6-Sinalização		2,00				
Serviço	1.8	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	32,00	7,41	237,12	6-Sinalização		32,00				
Nível	2.	**RUA CASTRO ALVES ENTRE RUA ÂNGELO BOZZETTO E RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO**											
Nível	2.1	**Drenagem**											
Serviço	2.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	22,00	204,35	4.495,70	3-Drenagem pluvial			22,00			
Serviço	2.1.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	4,00	780,26	3.121,04	3-Drenagem pluvial			4,00			

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1052995-84	866.557/2018	0156/2019	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO		30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA CASTRO ALVES, RUA A, RUA B, RUA C E	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/10/2018

Valor Total do Orçamento: R$ 462.923,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 7 – Rua Vitorino Roggia, trecho entre a Rua Mateus Giuliani até 76m em direção a Rua Norma Bozzetto	8 – Rua Vitorino Roggia, trecho a partir dos 76m até após a esquina Rua Norma Bozzetto	9	10	11	12
Nível	1.	**RUA CASTRO ALVES ENTRE RUA 30 DE NOVEMBRO E RUA JÚLIO DE CASTILHOS**											
Serviço	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,86	391,25	1.126,60	2-Serviços Iniciais						
Nível	1.2	**Drenagem**											
Serviço	1.2.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	2,00	780,26	1.560,52	3-Drenagem pluvial						
Nível	1.3	**Pavimentação da via**											
Serviço	1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	290,00	44,46	12.893,40	4-Pavimentação da via						
Serviço	1.3.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.740,00	41,12	71.548,80	4-Pavimentação da via						
Nível	1.4	**Pavimentação dos passeios**											
Serviço	1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	34,80	681,18	23.705,06	5-Pavimentação dos passeios						
Nível	1.5	**Sinalização**											
Serviço	1.6	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	2,00	388,89	777,78	6-Sinalização						
Serviço	1.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	2,00	115,18	230,36	6-Sinalização						
Serviço	1.8	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	32,00	7,41	237,12	6-Sinalização						
Nível	2.	**RUA CASTRO ALVES ENTRE RUA ÂNGELO BOZZETTO E RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO**											
Nível	2.1	**Drenagem**											
Serviço	2.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	22,00	204,35	4.495,70	3-Drenagem pluvial						
Serviço	2.1.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	4,00	780,26	3.121,04	3-Drenagem pluvial						

Valor Total do Orçamento: R$ 462.923,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra:	1	2	3	4	5	6
									Rua Castro Alves, trecho da esquina da Rua 30 de Novembro até 72,5m em direção a Rua Júlio de Castilhos	Rua Castro Alves, trecho a partir dos 72,5m até a esquina a Rua Júlio de Castilhos	Rua Castro Alves, trecho da esquina da Rua Ângelo Bozzetto até 65m em direção a Rua José do Patrocínio	Rua Castro Alves, trecho a partir dos 65m até a esquina Rua José do Patrocínio	Ruas A, B e C	Ruas A, B e C
Nível	2.2	**Pavimentação da via**												
Serviço	2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M²	260,00	44,46	11.559,60	4-Pavimentação da via				200,00	60,00		
Serviço	2.2.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.560,00	41,12	64.147,20	4-Pavimentação da via				850,00	710,00		
Nível	2.3	**Pavimentação dos passeios**												
Serviço	2.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	31,20	681,18	21.252,82	5-Pavimentação dos passeios					31,20		
Nível	2.4	**Sinalização**												
Serviço	2.4.1	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	2,00	388,89	777,78	6-Sinalização					2,00		
Serviço	2.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	2,00	115,18	230,36	6-Sinalização					2,00		
Serviço	2.4.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	32,00	7,41	237,12	6-Sinalização					32,00		
Nível	3.	**RUAS A, B E C**												
Nível	3.1	**Drenagem**												
Serviço	3.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	194,00	204,35	39.643,90	3-Drenagem pluvial						194,00	
Serviço	3.1.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	8,00	780,26	6.242,08	3-Drenagem pluvial						8,00	
Serviço	3.1.3	BOCA PARA BUEIROSS SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID	1,00	738,98	738,98	3-Drenagem pluvial						1,00	
Nível	3.2	**Pavimentação da via**												
Serviço	3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	315,00	44,46	14.004,90	4-Pavimentação da via						133,00	182,00
Serviço	3.2.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	722,90	43,96	31.781,65	4-Pavimentação da via						122,90	600,00
Nível	3.3	**Sinalização**												4,00
Serviço	3.3.1	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	4,00	388,89	1.555,56	6-Sinalização							3,00
Serviço	3.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	3,00	115,18	345,54	6-Sinalização							
Nível	4.	**RUA VITORINO ROGGIA TRECHO ENTRE MATEUS GUILIANI E NORMA BOZZETTO**												
Nível	4.1	**Drenagem**												

Valor Total do Orçamento: R$ 462.923,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 7	8	9	10	11	12
								Rua Vitorino Roggia, trecho entre a Rua Mateus Giuliani até 76m em direção a Rua Norma Bozzetto	Rua Vitorino Roggia, trecho a partir dos 76m até após a esquina Rua Norma Bozzetto				
Nível	2.2	**Pavimentação da via**											
Serviço	2.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M²	260,00	44,46	11.559,60	4-Pavimentação da via						
Serviço	2.2.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.560,00	41,12	64.147,20	4-Pavimentação da via						
Nível	2.3	**Pavimentação dos passeios**											
Serviço	2.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	31,20	681,18	21.252,82	5-Pavimentação dos passeios						
Nível	2.4	**Sinalização**											
Serviço	2.4.1	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	2,00	388,89	777,78	6-Sinalização						
Serviço	2.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	2,00	115,18	230,36	6-Sinalização						
Serviço	2.4.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM	UNID	32,00	7,41	237,12	6-Sinalização						
Nível	3.	**RUAS A, B E C**											
Nível	3.1	**Drenagem**											
Serviço	3.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	194,00	204,35	39.643,90	3-Drenagem pluvial						
Serviço	3.1.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	8,00	780,26	6.242,08	3-Drenagem pluvial						
Serviço	3.1.3	BOCA PARA BUEIROSS SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UNID	1,00	738,98	738,98	3-Drenagem pluvial						
Nível	3.2	**Pavimentação da via**											
Serviço	3.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	315,00	44,46	14.004,90	4-Pavimentação da via						
Serviço	3.2.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	722,90	43,96	31.781,65	4-Pavimentação da via						
Nível	3.3	**Sinalização**											
Serviço	3.3.1	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	4,00	388,89	1.555,56	6-Sinalização						
Serviço	3.3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	3,00	115,18	345,54	6-Sinalização						
Nível	4.	**RUA VITORINO ROGGIA TRECHO ENTRE MATEUS GUILIANI E NORMA BOZZETTO**											
Nível	4.1	**Drenagem**											

Valor Total do Orçamento: R$ 462.923,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 1	2	3	4	5	6
								Rua Castro Alves, trecho da esquina da Rua 30 de Novembro até 72,5m em direção a Rua Júlio de Castilhos	Rua Castro Alves, trecho a partir dos 72,5m até a esquina a Rua Júlio de Castilhos	Rua Castro Alves, trecho da esquina da Rua Ângelo Bozzetto até 65m em direção a Rua José do Patrocínio	Rua Castro Alves, trecho a partir dos 65m até a esquina Rua José do Patrocínio	Ruas A, B e C	Ruas A, B e C
Serviço	4.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	173,00	204,35	35.352,55	3-Drenagem pluvial						
Serviço	4.1.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	4,00	780,26	3.121,04	3-Drenagem pluvial						
Nível	**4.2**	**Pavimentação da via**											
Serviço	4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,00	44,46	12.359,88	4-Pavimentação da via						
Serviço	4.2.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.812,00	41,12	74.509,44	4-Pavimentação da via						
Nível	**4.3**	**Pavimentação dos passeios**											
Serviço	4.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	33,36	681,16	22.724,16	5-Pavimentação dos passeios						
Nível	**4.4**	**Sinalização**											
Serviço	4.4.1	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	5,00	388,89	1.944,45	6-Sinalização						
Serviço	4.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	4,00	115,18	460,72	6-Sinalização						
Serviço	4.4.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	32,00	7,41	237,12	6-Sinalização						

FAXINAL DO SOTURNO, 07 de outubro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyél Lucas G. Bittencourt
CREA / CAU: CREA/RS 229.057

Valor Total do Orçamento: R$ 462.923,43

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 7	8	9	10	11	12
								Rua Vitorino Roggia, trecho entre a Rua Mateus Giuliani até 76m em direção a Rua Norma Bozzetto	Rua Vitorino Roggia, trecho a partir dos 76m até após a esquina Rua Norma Bozzetto				
Serviço	4.1.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	173,00	204,35	35.352,55	3-Drenagem pluvial	173,00					
Serviço	4.1.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	4,00	780,26	3.121,04	3-Drenagem pluvial	4,00					
Nível	**4.2**	**Pavimentação da via**											
Serviço	4.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	278,00	44,46	12.359,88	4-Pavimentação da via	139,00	139,00				
Serviço	4.2.2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.812,00	41,12	74.509,44	4-Pavimentação da via	906,00	906,00				
Nível	**4.3**	**Pavimentação dos passeios**											
Serviço	4.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	33,36	681,18	22.724,16	5-Pavimentação dos passeios	10,00	23,36				
Nível	**4.4**	**Sinalização**											
Serviço	4.4.1	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	5,00	388,89	1.944,45	6-Sinalização		5,00				
Serviço	4.4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARE COMPLETA	UNID	4,00	115,18	460,72	6-Sinalização		4,00				
Serviço	4.4.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	32,00	7,41	237,12	6-Sinalização		32,00				

FAXINAL DO SOTURNO, 07 de outubro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bittencourt
CREA / CAU: CREA/RS 229.057