ANEXO - XII

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Si
#PUBLIC

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATU
1052995-84	866.557/2018	0156/2019	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO		30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA CASTRO ALVES, RUA A, RUA B, RUA C E	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBI
				01/10/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Rua Castro Alves, trecho da	2 Rua Castro Alves, trecho a p	3 Rua Castro Alves, trecho da	4 Rua Castro Alves, trecho a pa	5 Ruas A, B e C	6 Ruas A, B e C	7 Rua Vitorino Roggia, trecho e	8 Rua Vitorino Roggia, trecho a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
		Informe abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços iniciais	1	2			5		6																																									
3	Drenagem pluvial	1	2	3	4	5		6																																									
4	Pavimentação da via	1	2	3	4	5	6	7	8																																									
5	Pavimentação dos passeios	2	3		4			7	8																																								
6	Sinalização		3		4		6		8																																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	10,71%	10,29%	14,33%	11,74%	12,35%	16,33%	10,85%	13,39%				
	R$	49.576,72	47.634,26	66.329,60	54.360,88	57.190,77	75.595,43	50.246,46	61.989,31				
Acumulado	%	10,71%	21,00%	35,33%	47,07%	59,42%	75,76%	86,61%	100,00%				
	R$	49.576,72	97.210,98	163.540,58	217.901,46	275.092,23	350.687,66	400.934,12	462.923,43				

FAXINAL DO SOTURNO, 02 de outubro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bittenc
CREA / CAU: CREA/RS 229.057