ANEXO VIII

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA JOÃO PAULO II	PAVIMENTAÇÃO RUA URUGUAI E RUA JOÃO PAULO II

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA URUGUAI**	292.749,13	% Período:	20,08%	17,55%	20,65%	21,09%	20,63%							
1.1.	Serviços iniciais	1.234,13	% Período:	100,00%											
1.2.	Drenagem	32.089,64	% Período:	59,64%	40,36%										
1.3.	Pavimentação da Via	192.112,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.4.	Pavimentação dos passeios - concreto não ar	37.334,32	% Período:			35,32%	35,45%	29,23%							
1.5.	Pavimentação dos passeios - concreto armad	9.847,22	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	Sinalização	20.131,82	% Período:			43,92%	25,67%	30,41%							
2.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO PAULO II**	86.892,58	% Período:						50,70%	49,30%					
2.1.	Drenagem	2.253,56	% Período:						100,00%						
2.2.	Pavimentação da via	57.697,26	% Período:						50,00%	50,00%					
2.3.	Pavimentação dos passeios	19.858,68	% Período:						50,00%	50,00%					
2.4.	Sinalização	7.083,08	% Período:						42,64%	57,36%					

Total: R$ 379.641,71

		1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
Período:	%:	15,49%	13,53%	15,92%	16,26%	15,91%	11,60%	11,28%					
	Repasse:	36.992,23	32.321,61	38.032,66	38.849,67	37.990,35	27.715,69	26.953,79					
	Contrapartida:	21.803,84	19.050,89	22.417,09	22.898,64	22.392,15	16.336,08	15.887,02					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**58.796,07**	**51.372,50**	**60.449,75**	**61.748,31**	**60.382,50**	**44.051,77**	**42.840,81**					
Acumulado:	%:	15,49%	29,02%	44,94%	61,21%	77,11%	88,72%	100,00%					
	Repasse:	36.992,23	69.313,84	107.346,50	146.196,17	184.186,52	211.902,21	238.856,00					
	Contrapartida:	21.803,84	40.854,73	63.271,82	86.170,46	108.562,61	124.898,69	140.785,71					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**58.796,07**	**110.168,57**	**170.618,32**	**232.366,63**	**292.749,13**	**336.800,90**	**379.641,71**					

Faxinal do Soturno / RS
Local

terça-feira, 29 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Dyef Lucas G. Bittencourt
CREA/CAU: 229.057
ART/RRT: 11513626